

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Анжеро-Судженский городской округ

« 27 » декабря 20 24 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа (КУМИ), в лице Председателя Пинигиной Анны Эдуардовны, действующего на основании Положения,

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа (УЖКХ), в лице начальника УЖКХ Масалкина Максима Сергеевича, действующего на основании Положения,

и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»), в лице генерального директора Баранова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением №20 в отношении объектов теплоснабжения на территории Муниципального Образования «Анжеро-Судженский городской округ» от 29.12.2015 года, ООО «ТеплоРесурс» выполнил следующие работы в отношении Объекта Соглашения, согласно приложению.
2. Работы выполнены в установленный срок.
3. ООО «ТеплоРесурс» обязан:

- за свой счет провести техническую инвентаризацию, паспортизацию, и оформление землеустроительных дел, в отношении объектов, указанных в приложении;

- ввести объекты в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа

А.Э. Пинигина

М.П.



Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа (УЖКХ)
Начальник УЖКХ

М.С. Масалкин

М.П.



Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»)

Генеральный директор ООО «ТеплоРесурс»

Е.С. Баранов

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Акту об исполнении концессионером
своих обязательств по реконструкции
объектов концессионного соглашения
от «27» 12 2024 г.

№	Наименование объекта	Наименование работ в соответствии с инвестиционной программой	Единица измерения	Объём /количество выполненных работ	План затрат по инвестиционной программе, тыс. руб. с НДС, 18%	План затрат по инвестиционной программе, тыс. руб. без НДС	Фактическая стоимость затрат, тыс.руб., с НДС, 20%	Фактическая стоимость затрат, тыс.руб., без НДС	Выполнение, %	Плановый год реализации мероприятий	Фактический год реализации мероприятий	Источник инвестиций
1	Тепловая сеть от ТВ-25.2 в районе пер. Химический 3-й до ТК-24.1 в районе ул. Крестьянская, от ТК-24 в 102 метрах от ТК-24.1 до ТВ-33 в районе пер. Крестьянского, до ТК-28 в районе ул. Карьерная с отпайками (Ду250 мм, L=2065 м). Кадастровый номер: №42:20:0000000:0:32	Реконструкция тепловой сети от ТВ-25.2 в районе пер. Химический 3-й до ТК-24.1 в районе ул. Крестьянская, от ТК-24 в 102 метрах от ТК-24.1 до ТВ-33 в районе пер. Крестьянского, до ТК-28 в районе ул. Карьерная с отпайками (Ду250 мм, L=2065 м).по Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д.7. Котельная №25 : Замена стальной трубы Ду50 мм на ПЭ100 Ду63 мм, протяженностью 30м	ед	1	61,70	52,29	45,04	37,53	100	2024	2024	Собственные средства концессионера (Амортизация)
	Итого:				61,70	52,29	45,04	37,53				

Инвестор: ООО "ТеплоРесурс", 652491, Кемеровская область -
Заказчик: Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-
Подрядчик: Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, 2а
Тепловые сети от котельной № 25, расположенной по
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-
Объект: Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул.
Герцена, 7

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

26624591

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	07.02.2024

Отчетный период	
с	по
01.01.2024	31.12.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1.1.	Материалы		14 488,56	14 488,56	14 488,56
1.2.	Трудозатраты		23 043,28	23 043,28	23 043,28
Итого					37 531,84

Генеральный директор ООО "ТеплоРесурс"

Е.С. Баранов

М П



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "ТеплоРесурс"

Е.С.Баранов

02 2024 г.

АКТ

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от 07 февраля 2024 г.

Комиссия в составе: Главный инженер И.А.Ощепко
Ответственный за осуществление
производственного контроля А.А.Шевелев
Инженер ПТО Я.А.Ахметзянова

Производитель работ: Начальник участка №20 С.А.Исаков

Произвела приём выполненных работ по реконструкции тепловой сети от ТВ-25.2 в районе пер. Химический 3-й до ТК-24.1 в районе ул. Крестьянская, от ТК-24 в 102 метрах от ТК-24.1 до ТВ-33 в районе пер. Крестьянского, до ТК-28 в районе ул. Карьерная с отпайками (Ду250 мм, L=2065 м).по Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д.7. (Кадастровый номер:№42:20:0000000:0:32)

Комиссия установила следующее:


Предусмотренные работы	Замечания (недоделки, нарушения)
Замена стальной трубы Ду50 мм на ПЭ100 Ду63 мм, протяженностью 30м	Замечаний нет


Заключение комиссии:


Предусмотренные работы выполнены в полном объеме. Замечаний нет.


Подписи:

Комиссия:

Главный инженер  И.А.Ощепко
(подпись)

Ответственный за
осуществление
производственного контроля  А.А.Шевелев
(подпись)

Инженер ПТО  Я.А.Ахметзянова
(подпись)

Производитель работ:
Начальник участка №20  С.А.Исаков
(подпись)

Начальник УЖКХ Анжеро-
Судженского городского округа
М.С. Масалкин
« 12 » 02 20 24 г.

Генеральный директор
ООО «ТеплоРесурс»
Е.С. Баранов
20 г.

« 07 » 02 20 24 г.

Начальник участка № 10 – Жаков Г.А.
Инженер ПТО – Минетзянова А.А.
Главный бухгалтер – _____

Исполнители: Слесарь по рел. и электр. сборкам кат-й - Турниров Р.М.
Слесарь по рел. и электр. сборкам кат-й - Турниров И.Р.
Электросварщик - Тюрбева В.А.

составили настоящий акт о том, что были выполнены следующие работы и затраты по участку № 40 котельной № 85

[illegible]

Общая стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим актом составляет:

№ п/п	Объект работ	Стоимость работ (руб.)
1	Реконструкция тепловых сетей от ПЗ-23 5 БД-НР по. Терми-Тескин до ПЗ-24 7 БД-НР по. Кавказская здания трассы стальной Ø 50 мм на ПЗ-100 5 БД-НР по. L = 30 м	37534,24

Работы выполнены в полном объеме
Замечания: отсутствуют

Начальник участка № 80 Мамб Исаков С. А.
Инженер ПТО Ахметзянова А. А.
Главный бухгалтер Таранов Д. С.
Исполнители: Тим Ташинев Р. М.
Ах Туниров Н. Р.
В Попедной В. В.

Расчет оплаты работ за Февраль 2024

ФИО	Должность	Начисления по квитку в месяц	Часы отработанные за месяц	ЧТС	Кол-во часов работ	сумма оплаты работы	Отчисление на соц нужды
Погребной В.В.	Электрогазосварщик 6 разряда	57 486,01	170	338,15	20,00	6 763,06	2 312,97
Галимов Р.М.	Слесарь по ремонту оборудования котельной, бразряд	51 215,49	182	281,40	20,00	5 628,08	1 924,80
Гумеров И.Р.	Слесарь по ремонту оборудования котельной, бразряд	43 973,34	184	238,99	20,00	4 779,71	1 634,66
Всего		152 674,84	536,00	858,54	60,00	17 170,85	5 872,43

Экономист по планированию

(должность)


(личная подпись)

Москина К.А.

(расшифровка подписи)

Отчетный период	
с	по
05.02.2024	07.02.2024

07.02.2024

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ФЕВРАЛЬ 2024
Погребной Вячеслав Владимирович (00667)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
Подразделение: Участок № 20

Должность: Электрогазосварщик 6 разряда
Оклад (тариф): 16 942

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
		Дни	Часы						
Начислено:					57 486,01	Удержано:			7 473,00
Оплата по окладу по часам	февр. 2024	20	159	159,00 чс.	16 942,00	НДФЛ	февр. 2024	7 473,00	
Оплата работы в праздничные и выходные дни	февр. 2024	1	11	11,00 чс.	2 344,18	Выплачено:			74 953,27
Доплата за работу в ночное время	февр. 2024			8,00 чс.	170,49	За первую половину месяца (Банк, вед. № 42 от 26.02.24)	февр. 2024	10 605,71	
Районный коэффициент	февр. 2024			20,00 дн.	12 080,61	Зарплата за месяц (Банк, вед.	январ. 2024	64 347,56	
Доплата за вредные условия	февр. 2024				677,68				
Доплата за качество выполненных работ	февр. 2024				20 134,35				
Компенсация за вредые условия (молоко)	февр. 2024				550,00				
Компенсация за стирку спец. одежды	февр. 2024				86,70				
Оплата по приказам	февр. 2024				3 000,00				
Доплата за соблюдение температурного графика и безаварийной работы	февр. 2024				1 500,00				
Долг предприятия на начало					64 347,56	Долг предприятия на конец			39 407,30

Общий облагаемый доход: 140 787,13

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ФЕВРАЛЬ 2024
Галимов Раис Мухарамович (00771)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
Подразделение: Участок № 20

Должность: Слесарь по ремонту оборудования котельной №25 6 разряда
Оклад (тариф): 16 942

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
		Дни	Часы						
Начислено:					51 215,49	Удержано:			6 476,00
Оплата по окладу по часам	февр. 2024	20	159	159,00 чс.	16 942,00	НДФЛ	февр. 2024	6 476,00	
Оплата работы в праздничные и выходные дни	февр. 2024	2	23	23,00 чс.	4 901,46	Выплачено:			60 784,71
Доплата за работу в ночное время	февр. 2024			17,00 чс.	362,28	За первую половину месяца	февр. 2024	10 604,71	
Районный коэффициент	февр. 2024			20,00 дн.	10 297,54	Зарплата за месяц (Банк, вед.	январ. 2024	50 180,00	
Доплата за вредные условия	февр. 2024				677,68				
Доплата за качество выполненных работ	февр. 2024				11 441,71				
Компенсация за стирку спец одежды	февр. 2024				92,82				
Оплата по приказам	февр. 2024				5 000,00				
Доплата за соблюдение температурного графика и безаварийной работы	февр. 2024				1 500,00				
Долг предприятия на начало					50 180,00	Долг предприятия на конец			34 134,78

Вычетов на детей: 1 400,00

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ФЕВРАЛЬ 2024
Гумеров Игорь Раисович (01061)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
Подразделение: Участок № 20

Должность: Слесарь по ремонту оборудования котельной №25 5 разряда
Оклад (тариф): 15 460

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
		Дни	Часы						
Начислено:					43 973,34	Удержано:			5 717,00
Оплата по окладу по часам	февр. 2024	19	184	184,00 чс.	17 890,82	НДФЛ	февр. 2024	5 717,00	
Доплата за работу в ночное время	февр. 2024			24,00 чс.	466,72	Выплачено:			52 973,59
Доплата за переработки при суммированном учете рабочего времени	февр. 2024			25,00 чс.	2 382,20	За первую половину месяца (Банк, вед. № 42 от 26.02.24)	февр. 2024	9 677,42	
Районный коэффициент	февр. 2024			19,00 дн.	8 626,04	Зарплата за месяц (Банк, вед.	январ. 2024	43 296,17	
Доплата за вредные условия	февр. 2024				715,63				
Доплата за качество выполненных работ	февр. 2024				7 298,09				
Компенсация за стирку спец. одежды	февр. 2024				93,84				
Оплата по приказам	февр. 2024				5 000,00				
Доплата за соблюдение температурного графика и безаварийной работы	февр. 2024				1 500,00				
Долг предприятия на начало					43 296,17	Долг предприятия на конец			28 578,92

Общий облагаемый доход: 97 607,93

Отчет по проводкам за Январь 2021 г. - Июль 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт Равно "08.05" И Счет Кт В группе "10" И Субконто Дт1 Равно "Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
29.02.2024	Расход материалов 00БП-000173 от 29.02.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24	Труба ПЭ 100 63х3,8 Участок № 20	08.05	8 787,90	10.01	8 787,90
29.02.2024	Расход материалов 00БП-000173 от 29.02.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24	Электроды МР-3 ф. 3мм Участок № 20	08.05	505,40	10.01	505,40
29.02.2024	Расход материалов 00БП-000173 от 29.02.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24	Кислород Участок № 20	08.05	345,00	10.01	345,00
29.02.2024	Расход материалов 00БП-000173 от 29.02.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24	Круг отрезной 180*1,6*22 Участок № 20	08.05	148,04	10.01	148,04
29.02.2024	Расход материалов 00БП-000173 от 29.02.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24	Сжиженный газ в баллонах Участок № 20	08.05	500,00	10.01	500,00
29.02.2024	Расход материалов 00БП-000173 от 29.02.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24	Затвор чугунный с чугунным диском и уплотнением DN 50 PN 16 ручной Участок № 20	08.05	3 691,67	10.01	3 691,67
29.02.2024	Расход материалов 00БП-000173 от 29.02.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24	Переходник 1"x1/2" вн-нар Участок № 20	08.05	510,56	10.01	510,56
29.02.2024	Регламентная операция 00БП-000022 от 29.02.2024 23:59:59 Корректировка стоимости списания	Реконструкция участка ТС от ТВ25,2 пер Химический 3-й до ТК24.1 ул Крестьянская, от ТК24 102м от ТК24	Электроды МР-3 ф. 3мм Участок № 20	08.05	-0,01	10.01	-0,01
					14 488,56		14 488,56

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТеплоРесурс»

ПРИКАЗ

№ 7а-11

от « 07 » 03 2022г.

«О создании постоянно действующей
комиссии по приемке выполненных работ»

В целях осмотра и принятия результатов выполненных ремонтных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по приемке выполненных работ по ремонту и реконструкциям подрядным илихозспособом в структурных подразделениях ООО «ТеплоРесурс» в следующем составе:

Председатель:

Главный инженер

И.А.Ощепко

Члены комиссии:

Ответственный за осуществление
производственного контроля

А.А.Шевелев

Инженер ПТО

Я.А.Ахметзянова

Инженер ПТО

А.Н.Липунов

Начальник соответствующего участка


Производитель работ (ответственный исполнитель)

2. Результаты приемки отражать в Акте установленной формы (Приложение 1).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ООО «ТеплоРесурс»



Е.С.Баранов

Копия верна:
Генеральный директор
ООО «ТеплоРесурс» *Е.С. Баранов*



СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЖКХ АСГО

М.С. Масалкин

" 05 " 02 20 24 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ТеплоРесурс"

Е.С. Баранов



" 05 " 02 20 24 года

на Реконструкция тепловой сети от ТВ-25,2 в р-не пер. Химический Зй до ТК-24,1 в районе ул. Крестьянская, от ТК-24 в 102 м от ТК-24,1 до ТВ-33 в р-не пер. Крестьянского до ТК-28 в р-не ул. Карьерная с отпайками. Замена трубы стальной Ø 50 мм на ПЭ Ø 63 мм L = 30 м (вдвутрубном исчислении).

(наименование работ и затрат)

Тепловые сети котельной № 25, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, город Анжеро-Судженск, ул. Герцена, 7.

(наименование объекта)

Основание:

Исполнение концессионного соглашения № 20 от 29.12.2015г.

Сметная стоимость	181 540,79 руб.
строительных работ	148 317,64 руб.
Средства на оплату труда	32 950,33 руб.
Сметная трудоемкость	80,46 чел.час
Трудозатраты механизаторов	6,30 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0375	50 649,65	4 715,99	45 933,66	478,20	1 899,36	176,85	1 722,51	17,93
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 92% ФОТ (от 194,78)										179,20		
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 194,78)										89,60		
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,06	53 520,13	53 520,13			3 211,21	3 211,21		
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 3 211,21)										2 857,98		
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 211,21)										1 284,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР07-06-002-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,1	31 781,13	30 810,22	970,91	11,54	3 178,11	3 081,02	97,09	1,15
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1												
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 3 082,17)										3 390,39		
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 3 082,17)										2 249,98		
4	ТЕРр66-16-47 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №518/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 80 мм	100 м трубопрово да	0,6	13 224,25	12 849,83	260,96		7 934,55	7 709,90	156,58	
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 8 866,39)										7 891,09		
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 8 866,39)										3 901,21		
5	ТЕР24-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 63 мм	1 км трубопрово да	0,06	1 154 996,55	201 870,48	130 877,96	1 083,66	69 299,79	12 112,23	7 852,68	65,02
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 117% ФОТ (от 12 177,25)										14 247,38		
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 12 177,25)										9 011,17		
8	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: 63 мм	100 м трубопрово да	0,6	3 047,81	2 599,64	412,92		1 828,69	1 559,78	247,75	
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 121% ФОТ (от 1 559,78)										1 887,33		
Сметная прибыль 72% ФОТ (от 1 559,78)										1 123,04		
9	ТЕР07-06-002-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,1	40 553,07	38 512,77	1 213,64	14,43	4 055,31	3 851,28	121,36	1,44
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 3 852,72)										4 237,99		
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 3 852,72)										2 812,49		
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0375	9 650,27		9 650,27	105,87	361,89		361,89	3,97
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 92% ФОТ (от 3,97)										3,65		
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3,97)										1,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирова нной площади	0,135	1 345,24		1 345,24	15,24	181,61		181,61	2,06
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=37,09; ЭМ=9,34; МАТ=9,18												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 2,06)										1,83		
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 2,06)										0,84		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									91 950,52	31 702,27	10 741,47	91,57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									93 146,16	32 858,76	10 780,62	91,57
В том числе, справочно:												
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4)									1 195,64	1 156,49	39,15	
Накладные расходы									34 696,84			
В том числе, справочно:												
89% ФОТ (от 12079,66) (Поз. 2, 4, 11)									10 750,90			
92% ФОТ (от 198,75) (Поз. 1, 10)									182,85			
110% ФОТ (от 6934,89) (Поз. 3, 9)									7 628,38			
117% ФОТ (от 12177,25) (Поз. 5)									14 247,38			
121% ФОТ (от 1559,78) (Поз. 8)									1 887,33			
Сметная прибыль									20 474,64			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 3211,21) (Поз. 2)									1 284,48			
41% ФОТ (от 2,06) (Поз. 11)									0,84			
44% ФОТ (от 8866,39) (Поз. 4)									3 901,21			
46% ФОТ (от 198,75) (Поз. 1, 10)									91,43			
72% ФОТ (от 1559,78) (Поз. 8)									1 123,04			
73% ФОТ (от 6934,89) (Поз. 3, 9)									5 062,47			
74% ФОТ (от 12177,25) (Поз. 5)									9 011,17			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1, 10									2 261,25	176,85	2 084,40	21,90
Накладные расходы 92% ФОТ (от 198,75)									182,85			
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 198,75)									91,43			
Итого с накладными и см. прибылью									2 535,53			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 2									3 211,21	3 211,21		
Накладные расходы 89% ФОТ (от 3 211,21)									2 857,98			
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 211,21)									1 284,48			
Итого с накладными и см. прибылью									7 353,67			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве:												
Итого Поз. 3, 9									7 233,42	6 932,30	218,45	2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 6 934,89)								7 628,38			
	Сметная прибыль 73% ФОТ (от 6 934,89)								5 062,47			
	Итого с накладными и см. прибылью								19 924,27			
	Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 4								7 934,55	7 709,90	156,58	
	Всего с учетом "421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								9 130,19	8 866,39	195,73	
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 8 866,39)								7 891,09			
	Сметная прибыль 44% ФОТ (от 8 866,39)								3 901,21			
	Итого с накладными и см. прибылью								20 922,49			
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:											
	Итого Поз. 5								69 299,79	12 112,23	7 852,68	65,02
	Накладные расходы 117% ФОТ (от 12 177,25)								14 247,38			
	Сметная прибыль 74% ФОТ (от 12 177,25)								9 011,17			
	Итого с накладными и см. прибылью								92 558,34			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):											
	Итого Поз. 8								1 828,69	1 559,78	247,75	
	Накладные расходы 121% ФОТ (от 1 559,78)								1 887,33			
	Сметная прибыль 72% ФОТ (от 1 559,78)								1 123,04			
	Итого с накладными и см. прибылью								4 839,06			
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 11								181,61		181,61	2,06
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 2,06)								1,83			
	Сметная прибыль 41% ФОТ (от 2,06)								0,84			
	Итого с накладными и см. прибылью								184,28			
	Итого								148 317,64			
	В том числе:											
	Материалы								49 506,78			
	Машины и механизмы								10 780,62			
	ФОТ								32 950,33			
	Накладные расходы								34 696,84			
	Сметная прибыль								20 474,64			
	Непредвиденные затраты 2%								2 966,35			
	Итого с непредвиденными								151 283,99			
	НДС 20%								30 256,80			
	ВСЕГО по смете								181 540,79			

Составил: Инженер ПТО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Я.А. Ахметзянова

