

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Анжеро-Судженский городской округ

« 27 » декабря 2024 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа (КУМИ), в лице Председателя Пинигиной Анны Эдуардовны, действующего на основании Положения,

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа (УЖКХ), в лице начальника УЖКХ Масалкина Максима Сергеевича, действующего на основании Положения,

и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»), в лице генерального директора Баранова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением №10 в отношении объектов теплоснабжения на территории Муниципального Образования «Анжеро-Судженский городской округ» от 29.12.2015 года, ООО «ТеплоРесурс» выполнил следующие работы в отношении Объекта Соглашения, согласно приложению.
2. Работы выполнены в установленный срок.
3. ООО «ТеплоРесурс» обязан:

- за свой счет провести техническую инвентаризацию, паспортизацию, и оформление землеустроительных дел, в отношении объектов, указанных в приложении;

- ввести объекты в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа



А.Э. Пинигина

М.П.

Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа (УЖКХ)
Начальник УЖКХ




М.С. Масалкин

М.П.

Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»)

Генеральный директор ООО «ТеплоРесурс»



Е.С. Баранов

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Акту об исполнении концессионером
своих обязательств по реконструкции
объектов концессионного соглашения
от « 27 » 12 2014 г.

№	Наименование объекта	Наименование работ в соответствии с инвестиционной программой	Единица измерения	Объем /количество выполненных работ	План затрат по инвестиционной программе, тыс. руб. с НДС, 18%	План затрат по инвестиционной программе, тыс. руб. без НДС	Фактическая стоимость затрат, тыс.руб., с НДС, 20%	Фактическая стоимость затрат, тыс.руб., без НДС	Выполнение, %	Плановый год реализации мероприятий	Фактический год реализации мероприятий	Источник инвестиций
1	Тепловая сеть по ул. Коминтерна, 10 (Ду 80 мм, L=59 м) Кадастровый номер: 42:20:0101037:0:9	Реконструкция тепловой сети по ул. Коминтерна, 10 по Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 6, Котельная №27 : Замена трубы стальной Ду89 мм на ПЭ Ду63 мм, протяженностью 35 м	ед	1	61,70	52,29	46,16	38,47	100	2024	2024	Собственные средства концессионера (Амортизация)
		Итого:			61,70	52,29	46,16	38,47				

Объект: адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 6

Вид операции

26624591

составления

по

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

38 465,74

Е.С. Баранов

Официальное подтверждение
"ТеплоРесурс"

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "ТеплоРесурс"

Е.С.Баранов

2024 г.



**АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

от 06 ноября 2024 г.

Комиссия в составе: Главный инженер И.А.Ощепко
Ответственный за осуществление А.А.Шевелев
производственного контроля
Инженер ПТО Я.А.Ахметзянова

Производитель работ: Начальник участка №20 С.А.Исаков

произвела приёмку выполненных работ по реконструкции тепловой сети по ул. Коминтерна, 10, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42:20:0101037:0:9

Комиссия установила следующее:

Предусмотренные работы	Замечания (недоделки, нарушения)
Замена трубы стальной Ду89 мм на ПЭ Ду63 мм, протяженностью 35 м	Замечаний нет


Заключение комиссии:

Предусмотренные работы выполнены в полном объеме. Замечаний нет.

Подписи:


Комиссия:

Главный инженер


(подпись)


И.А.Ощепко

Ответственный за
осуществление
производственного контроля


(подпись)

А.А.Шевелев


Инженер ПТО


(подпись)

Я.А.Ахметзянова

Производитель работ:

Начальник участка №20


(подпись)

С.А.Исаков

« 06 // » 11 20 Г.

« 26 » 20 24 Г.

« 06 » 11 20 24 Г.

5

Общая стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим актом составляет:

№ п/п	Объект работ	Стоимость работ (руб.)
1	Реконструкция теннисной площадки № 10. Замена покрытия спортивной площадки № 10. Площадь покрытия 35 м.	38455,74

Работы выполнены в полном объеме
Замечания: отсутствуют

Начальник участка № 10 Иванов Иванов С.А.
Инженер ПТО Александров Александрова А.А.
Главный бухгалтер Таранов Таранов С.С.
Исполнители: Сидоров Сидоров С.С.
Иванов Иванов С.С.
Борисов Борисов А.А.
Александров Александров М.М.

Расчет оплаты работ за Ноябрь 2024

ФИО	Должность	Начисления по квитку в месяц	Часы отработанные за месяц	ЧТС	Кол-во часов работ	сумма оплаты работы	Отчисление на соц нужды
Аносов М.В.	Электрогазосварщик 6 разряда	61 983,17	171	362,47	18,00	6 524,54	2 231,39
Прохоров С.В.	Слесарь по ремонту и обслуж.оборудования котельной, 5разряд	44 940,19	167	269,10	18,00	4 843,85	1 656,60
Педс В.Е.	Слесарь по ремонту и обслуж.оборудования котельной, 5разряд	39 232,62	171	229,43	18,00	4 129,75	1 412,37
Бахтин А.А.	Слесарь по ремонту и обслуж.оборудования котельной, 5разряд	40 584,72	183	221,77	18,00	3 991,94	1 365,24
Всего		186 740,70	692,00	1 082,78	72,00	19 490,09	6 665,61

Экономист по планированию

(должность)

(личная подпись)

Москина К.А.

(расшифровка подписи)

ТАБЕЛЬ
учета рабочего времени

Номер документа	Дата составления
	06.11.2024

Отчётный период	
с	по
06.11.2024	08.11.2024

Фамилия, имя отчество	Профессия	Числа месяца																№	Табель- ный №	Итого отработано				Количес- во неявок дней (часов)	из них																								
		Отработано часов																		дней	часов				ОТ и ОД	У	ДО	Б	Г	ПР																			
																					всего	из них																											
		сверх- уроч- ных	ноч- ных	выход- ных, празд.																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Аносов М.В.	Электрогазосварщик 6 разряда					8	8	2																									1	318	3	18						0	0	0	0	0	0		
Прохоров С.В.	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельной, 5разряд					8	8	2																									2	1349	3	18						0	0	0	0	0	0		
Педс В.Е.	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельной, 5разряд					8	8	2																										3	1342	3	18						0	0	0	0	0	0	
Бахтин А.А.	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельной, 5разряд					8	8	2																											3	1315	3	18						0	0	0	0	0	0
																		Итого		12	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Руководитель структурного подразделения

Начальник участка
(должность)

(личная подпись)

Исаков С.А.
(расшифровка подписи)

08.11.2024

Ответственное лицо

Мастер смены
(должность)

(личная подпись)

Шлейхер Л.А.
(расшифровка подписи)

08.11.2024

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2024

Аносов Михаил Владимирович (00318)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Подразделение: Участок № 20

Должность: Электрогазосварщик 6 разряда

Оклад (тариф): 16 942

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
		Дни	Часы						
Начислено:					61 983,17	Удержано:			8 058,00
Оплата по окладу по часам	нояб. 2024	21	167	167,00 чс.	16 942,00	НДФЛ	нояб. 2024	8 058,00	
Оплата сверхурочных часов	нояб. 2024		4	4,00 чс.	710,14	Выплачено:			99 414,78
Районный коэффициент	нояб. 2024			21,00 дн.	12 163,43	За первую половину месяца		окт. 2024	9 164,51
Доплата за вредные условия	нояб. 2024				693,91	Зарплата за месяц (Банк, вед.		сент. 2024	45 803,06
Доплата за качество выполненных	нояб. 2024				22 198,73	Зарплата за месяц (Банк, вед.		окт. 2024	43 177,62
Компенсация за вредые условия	нояб. 2024				687,75	Компенсации за задержку		окт. 2024	1 269,59
Компенсация за стирку спец.	нояб. 2024				87,21				
Оплата по приказам	нояб. 2024				7 000,00				
Доплата за соблюдение	нояб. 2024				1 500,00				

Долг предприятия на начало

99 414,78 Долг предприятия на конец

53 925,17

Общий облагаемый доход: 683 088,82

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2024

Прохоров Сергей Викторович (01349)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Подразделение: Участок № 20

Должность: Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельной, 5 разряда

Оклад (тариф): 15 460

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
		Дни	Часы						
Начислено:					44 940,19	Удержано:			5 842,00
Оплата по окладу по часам	нояб. 2024	21	167	167,00 чс.	15 460,00	НДФЛ	нояб. 2024	5 842,00	
Районный коэффициент	нояб. 2024			21,00 дн.	8 851,16	Выплачено:			68 561,55
Доплата за вредные условия	нояб. 2024				618,40	За первую половину месяца	окт. 2024	8 362,08	
Доплата за качество выполненных	нояб. 2024				13 425,46	Зарплата за месяц (Банк, вед.	сент. 2024	26 315,85	
Компенсация за стирку спец.	нояб. 2024				85,17	Зарплата за месяц (Банк, вед.	окт. 2024	33 154,01	
Оплата по приказам	нояб. 2024				5 000,00	Компенсации за задержку	окт. 2024	729,61	
Доплата за соблюдение	нояб. 2024				1 500,00				

Долг предприятия на начало

68 561,55 Долг предприятия на конец

39 098,19

Общий облагаемый доход: 497 532,04

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2024

Педе Владимир Егорович (01342)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Подразделение: Участок № 20

Должность: Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельной, 5 разряда

Оклад (тариф): 15 460

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
		Дни	Часы						
Начислено:					39 232,62	Удержано:			5 100,00
Оплата по окладу по часам	нояб. 2024	21	167	167,00 чс.	15 460,00	НДФЛ	нояб. 2024	5 100,00	
Оплата сверхурочных часов	нояб. 2024		4	4,00 чс.	648,02	Выплачено:			57 567,41
Районный коэффициент	нояб. 2024			21,00 дн.	7 533,56	За первую половину месяца	окт. 2024	8 362,08	
Доплата за вредные условия	нояб. 2024				633,21	Зарплата за месяц (Банк, вед.	сент. 2024	23 673,17	
Доплата за качество выполненных	нояб. 2024				8 370,62	Зарплата за месяц (Банк, вед.	окт. 2024	24 875,77	
Компенсация за стирку спец.	нояб. 2024				87,21	Компенсации за задержку	окт. 2024	656,39	
Оплата по приказам	нояб. 2024				5 000,00				
Доплата за соблюдение	нояб. 2024				1 500,00				

Долг предприятия на начало

57 567,41 Долг предприятия на конец

34 132,62

Общий облагаемый доход: 290 670,36

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2024

Бахтин Андрей Александрович (01315)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Подразделение: Участок № 20

Должность: Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования котельной, 5 разряда

Оклад (тариф): 15 460

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма	
		Дни	Часы						
Начислено:					40 584,72	Удержано:			5 276,00
Оплата по окладу по часам	нояб. 2024	21	183	183,00 чс.	16 941,20	НДФЛ	нояб. 2024	5 276,00	
Доплата за работу в ночное время	нояб. 2024			16,00 чс.	296,24	Выплачено:			63 020,98
Доплата за переработки при	нояб. 2024			16,00 чс.	1 388,62	За первую половину месяца	окт. 2024	8 362,08	
Районный коэффициент	нояб. 2024			21,00 дн.	7 844,17	Зарплата за месяц (Банк, вед.	сент. 2024	26 548,54	
Доплата за вредные условия	нояб. 2024				736,90	Зарплата за месяц (Банк, вед.	окт. 2024	27 374,34	
Доплата за качество выполненных	нояб. 2024				6 784,26	Компенсации за задержку	окт. 2024	736,02	
Компенсация за стирку спец.	нояб. 2024				93,33				
Оплата по приказам	нояб. 2024				5 000,00				
Доплата за соблюдение	нояб. 2024				1 500,00				

Долг предприятия на начало

63 020,98 Долг предприятия на конец

35 308,72

Общий облагаемый доход: 416 066,42

Отчет по проводкам за 2024 г.

Отбор: Счет Равно "08.05" И Субконто1 Равно "Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показа- тель	Счет	Дебет	Счет	Кредит
13.11.2024	Расход материалов 00БП-001712 от 13.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м	Фланец ст, Ду 50 PN 16 плоский Участок № 20	БУ Кол.	08.05	895,00	10.01	895,00 2,000
13.11.2024	Расход материалов 00БП-001712 от 13.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м	Техпластина ТМКЩ-С 4 мм Участок № 20	БУ Кол.	08.05	30,37	10.01	30,37 0,300
13.11.2024	Расход материалов 00БП-001712 от 13.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м	Переходник 1 1/2"x1" вн-нар Участок № 20	БУ Кол.	08.05	945,00	10.01	945,00 2,000
13.11.2024	Расход материалов 00БП-001712 от 13.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м	Труба Мультиклин ПЭ д. 63х3,8 Участок № 20	БУ Кол.	08.05	9 476,25	10.01	9 476,25 70,000
13.11.2024	Расход материалов 00БП-001712 от 13.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м	Круг отрезной 180*1,6*22 Участок № 20	БУ Кол.	08.05	273,42	10.01	273,42 10,000
13.11.2024	Расход материалов 00БП-001712 от 13.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м	Кислород Участок № 20	БУ Кол.	08.05	690,00	10.01	690,00 1,000
30.11.2024	Регламентная операция 00БП-000154 от 30.11.2024 23:59:59 Корректировка стоимости списания	Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м	Кислород Участок № 20	БУ Кол.	08.05	0,01	10.01	0,01 0,000
30.11.2024	Регламентная операция 00БП-000154 от 30.11.2024 23:59:59 Корректировка стоимости списания	Реконструкция ТС по ул Коминтерна 10, замена трубы стальной д 89 на ПЭ д 63 мм L=35м	Техпластина ТМКЩ-С 4 мм Участок № 20	БУ Кол.	08.05	0,01	10.01	0,01 0,000
				БУ Кол.		12 310,06		12 310,06 85,300

Ответственный:

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Баранов Е. С.

(расшифровка подписи)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТеплоРесурс»

ПРИКАЗ

№ Тс-11

от « с7 » с3 2022г.

«О создании постоянно действующей
комиссии по приемке выполненных работ»

В целях осмотра и принятия результатов выполненных ремонтных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по приемке выполненных работ по ремонту и реконструкциям подрядным илихозспособом в структурных подразделениях ООО «ТеплоРесурс» в следующем составе:

Председатель:

Главный инженер

И.А.Ощепко

Члены комиссии:

Ответственный за осуществление
производственного контроля

А.А.Шевелев

Инженер ПТО

Я.А.Ахметзянова

Инженер ПТО

А.Н.Липунов

Начальник соответствующего участка

Производитель работ (ответственный исполнитель)

2. Результаты приемки отражать в Акте установленной формы (Приложение 1).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ООО «ТеплоРесурс»



Е.С.Баранов



СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЖКХ АСГО

М.С. Масалкин

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ТеплоРесурс"

Е.С. Баранов

2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальная смета)

на Реконструкция тепловой сети по ул. Коминтерна, 10. Замена трубы стальной Ø 89 мм на ПЭ Ø 63 мм

(наименование работ и затрат)

Тепловые сети котельной № 27, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, город Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 6.

(наименование объекта)

Основание:

Исполнение концессионного соглашения № 10 от 29.12.2015г.

Сметная стоимость	147 958,16	руб.
строительных работ	120 880,85	руб.
Средства на оплату труда	30 824,42	руб.
Сметная трудоемкость	71,08	чел.час
Трудозатраты механизаторов	4,73	чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,04375	52 676,09	5 021,15	47 654,94	478,20	2 304,58	219,68	2 084,90	20,92
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 92% ФОТ (от 240,60)									221,35			
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 240,60)									110,68			
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,07	56 983,28	56 983,28			3 988,83	3 988,83		
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 3 988,83)									3 550,06			
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 988,83)									1 595,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР07-06-002-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,17	33 811,16	32 803,87	1 007,29	11,54	5 747,90	5 576,66	171,24	1,96
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 5 578,62)												
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 5 578,62)												
4	ТЕРр66-16-47 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №518/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 80 мм	100 м трубопрово да	0,35	14 069,10	13 681,31	270,74		4 924,19	4 788,46	94,76	
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 5 506,73)												
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 5 506,73)												
5	ТЕР24-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 63 мм	1 км трубопрово да	0,035	1 198 938,66	214 933,01	135 782,38	1 083,66	41 962,85	7 522,66	4 752,38	37,93
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 117% ФОТ (от 7 560,59)												
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 7 560,59)												
8	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: 63 мм	100 м трубопрово да	0,35	3 232,61	2 767,85	428,39		1 131,41	968,75	149,94	
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 121% ФОТ (от 968,75)												
Сметная прибыль 72% ФОТ (от 968,75)												
9	ТЕР07-06-002-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,17	43 116,73	41 004,84	1 259,12	14,43	7 329,84	6 970,82	214,05	2,45
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 6 973,27)												
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 6 973,27)												
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,04375	10 011,90		10 011,90	105,87	438,02		438,02	4,63
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 92% ФОТ (от 4,63)												
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4,63)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирова нной площади	0,1575	1 395,65		1 395,65	15,24	219,81		219,81	2,40
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=39,49; ЭМ=9,69; МАТ=9,47												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 2,40)										2,14		
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 2,40)										0,98		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									68 047,43	30 035,86	8 125,10	70,29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									68 789,39	30 754,13	8 148,79	70,29
В том числе, справочно:												
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4)									741,96	718,27	23,69	
Накладные расходы									32 503,96			
В том числе, справочно:												
89% ФОТ (от 9497,96) (Поз. 2, 4, 11)									8 453,19			
92% ФОТ (от 245,23) (Поз. 1, 10)									225,61			
110% ФОТ (от 12551,89) (Поз. 3, 9)									13 807,08			
117% ФОТ (от 7560,59) (Поз. 5)									8 845,89			
121% ФОТ (от 968,75) (Поз. 8)									1 172,19			
Сметная прибыль									19 587,50			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 3988,83) (Поз. 2)									1 595,53			
41% ФОТ (от 2,4) (Поз. 11)									0,98			
44% ФОТ (от 5506,73) (Поз. 4)									2 422,96			
46% ФОТ (от 245,23) (Поз. 1, 10)									112,81			
72% ФОТ (от 968,75) (Поз. 8)									697,50			
73% ФОТ (от 12551,89) (Поз. 3, 9)									9 162,88			
74% ФОТ (от 7560,59) (Поз. 5)									5 594,84			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1, 10									2 742,60	219,68	2 522,92	25,55
Накладные расходы 92% ФОТ (от 245,23)									225,61			
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 245,23)									112,81			
Итого с накладными и см. прибылью									3 081,02			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 2									3 988,83	3 988,83		
Накладные расходы 89% ФОТ (от 3 988,83)									3 550,06			
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 988,83)									1 595,53			
Итого с накладными и см. прибылью									9 134,42			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве:												
Итого Поз. 3, 9									13 077,74	12 547,48	385,29	4,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 12 551,89)								13 807,08			
	Сметная прибыль 73% ФОТ (от 12 551,89)								9 162,88			
	Итого с накладными и см. прибылью								36 047,70			
	Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 4								4 924,19	4 788,46	94,76	
	Всего с учетом "421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								5 666,15	5 506,73	118,45	
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 5 506,73)								4 900,99			
	Сметная прибыль 44% ФОТ (от 5 506,73)								2 422,96			
	Итого с накладными и см. прибылью								12 990,10			
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:											
	Итого Поз. 5								41 962,85	7 522,66	4 752,38	37,93
	Накладные расходы 117% ФОТ (от 7 560,59)								8 845,89			
	Сметная прибыль 74% ФОТ (от 7 560,59)								5 594,84			
	Итого с накладными и см. прибылью								56 403,58			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):											
	Итого Поз. 8								1 131,41	968,75	149,94	
	Накладные расходы 121% ФОТ (от 968,75)								1 172,19			
	Сметная прибыль 72% ФОТ (от 968,75)								697,50			
	Итого с накладными и см. прибылью								3 001,10			
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 11								219,81		219,81	2,40
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 2,40)								2,14			
	Сметная прибыль 41% ФОТ (от 2,40)								0,98			
	Итого с накладными и см. прибылью								222,93			
	Итого								120 880,85			
	В том числе:											
	Материалы								29 886,47			
	Машины и механизмы								8 148,79			
	ФОТ								30 824,42			
	Накладные расходы								32 503,96			
	Сметная прибыль								19 587,50			
	Непредвиденные затраты 2%								2 417,62			
	Итого с непредвиденными								123 298,47			
	НДС 20%								24 659,69			
	ВСЕГО по смете								147 958,16			

Составил: Инженер ПТО  Я.А. Ахметзянова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

