

# АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Анжеро-Судженский городской округ

« 24 » декабря 20 24 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа (КУМИ), в лице Председателя Пинигиной Анны Эдуардовны, действующего на основании Положения,

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа (УЖКХ), в лице начальника УЖКХ Масалкина Максима Сергеевича, действующего на основании Положения,

и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»), в лице генерального директора Баранова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением №20 в отношении объектов теплоснабжения на территории Муниципального Образования «Анжеро-Судженский городской округ» от 29.12.2015 года, ООО «ТеплоРесурс» выполнил следующие работы в отношении Объекта Соглашения, согласно приложению.
2. Работы выполнены в установленный срок.
3. ООО «ТеплоРесурс» обязан:

- за свой счет провести техническую инвентаризацию, паспортизацию, и оформление землеустроительных дел, в отношении объектов, указанных в приложении;

- ввести объекты в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## Концедент:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа  
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа

А.Э. Пинигина



Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро-Судженского городского округа (УЖКХ)  
Начальник УЖКХ

М.С. Масалкин

М.П.



## Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» (ООО «ТеплоРесурс»)

Генеральный директор ООО «ТеплоРесурс»

Е.С. Баранов

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Акту об исполнении концессионером  
своих обязательств по реконструкции  
объектов концессионного соглашения  
от « 27 » 11 20 27 г.

№	Наименование объекта	Наименование работ в соответствии с инвестиционной программой	Единица измерения	Объем /количество выполненных работ	План затрат по инвестиционной программе, тыс. руб. с НДС, 18%	План затрат по инвестиционной программе, тыс. руб. без НДС	Фактическая стоимость затрат, тыс.руб., с НДС, 20%	Фактическая стоимость затрат, тыс.руб., без НДС	Выполнение, %	Плановый год реализации мероприятий	Фактический год реализации мероприятий	Источник инвестиций
1	Тепловая сеть по ул. Кадровая, 15 (Ду 50мм, L=10 м). Кадастровый номер: 42:20:0101047:78:52	Реконструкция тепловой сети по ул. Кадровая, 15, по Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д.7. Котельная №25 : Замена трубы стальной Ду50 мм на РР Ду63 мм, протяженностью 10 м	ед	1	61,7	52,29	22,69	18,91	100	2023	2024	Собственные средства концессионера (Амортизация)
	Итого:				61,7	52,29	22,69	18,91				

Инвестор: ООО "ТеплоРесурс", 652491, Кемеровская область -  
Заказчик: Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-  
Подрядчик: Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, 2а  
Объект: Тепловые сети от котельной № 25, расположенной по  
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-  
Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул.  
Герцена, 7

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

26624591

# СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	29.09.2012

Отчетный период	
с	по
01.09.2012	30.11.2012

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1.1.	Материалы		8 712,36	8 712,36	8 712,36
1.2.	Трудозатраты		10 202,25	10 202,25	10 202,25
Итого					18 914,61

Генеральный директор ООО "ТеплоРесурс" \_\_\_\_\_ Е.С. Баранов

М П





**АКТ  
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

**Комиссия в составе:** Главный инженер И.А.Ощепко  
Ответственный за осуществление А.А.Шевелев  
производственного контроля  
Инженер ПТО Я.А.Ахметзянова

**Производитель работ:** Начальник участка №20 С.А.Исаков

произвела приёмку выполненных работ по реконструкции тепловой сети по ул. Кадровая, 15,  
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск. Кадастровый номер: 42:20:0101047:78:52

**Комиссия установила следующее:**

Предусмотренные работы	Замечания (недоделки, нарушения)
Замена трубы стальной Ду50 мм на РР Ду63 мм, протяжённостью 10 м	Замечаний нет


**Заключение комиссии:**

Предусмотренные работы выполнены в полном объёме. Замечаний нет.


**Подписи:**

**Комиссия:**


Главный инженер

  
(подпись) И.А.Ощепко

Ответственный за  
осуществление  
производственного контроля


  
(подпись) А.А.Шевелев

Инженер ПТО

  
(подпись) Я.А.Ахметзянова

**Производитель работ:**

Начальник участка №20

  
(подпись) С.А.Исаков



Начальник УЖКХ Анжеро-  
Судженского городского округа  
М.С. Масалкин  
«        »        20        г.

Генеральный директор  
ООО «ТеплоРесурс»  
Е.С. Баранов  
20 09 г.

« 29 » 09 20 22 г.

Начальник участка № 10 — Исаков С. Н.  
Инженер по подготовке производства — Климентьева Я. А.  
Главный бухгалтер — Горюхино В. Ю.  
Исполнители: сиссаль полки набавит. оборуд. кот-й - Галимов В. М.  
сиссаль полки набавит. оборуд. кот-й - Рабченко З. А.  
электросварщик - Пелешко В. В.

### Использованные материалы:

[illegible]

## Трудозатраты:

№ п/п	Объект работ	Профессия исполнителя	Разряд	Кол-во часов	Расчет, сумма (руб.)
1	Реконструкция сетей по ул. Карповой 15. Замена тросов стальной Ø 50 мм на РР Ø 63 мм L = 10 м	электромонтер	6	10	3524,14
		слесарь	5	10	2049,68
		слесарь	5	10	2028,45
				Итого:	7602,27
				Отпуск на соц. курорт	2599,98
				Итого:	10202,25

## Машино-часы:

№ п/п	Объект работ	Марка автомобиля	Кол-во часов	Сумма (руб.)
1	Реконструкция сетей по ул. Карповой 15. Замена тросов стальной Ø 50 мм на РР Ø 63 мм L = 10 м			

Общая стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим актом составляет:

№ п/п	Объект работ	Стоимость работ (руб.)
1	Реконструкция сетей по ул. Карповой 15. Замена тросов стальной Ø 50 мм на РР Ø 63 мм L = 10 м	18 914, 61

Работы выполнены в полном объеме.  
Замечания: отсутствуют.

Начальник участка № 20КасимовИсаяков С.А.

Инженер по подготовке производства

АхметзяноваАхметзянова А.А.

Главный бухгалтер

БорисенкоБорисенко В.Ю.

Исполнители:

ТаминТамин Р.М.РябенкоРябенко К.А.ТюрькинаТюрькина В.В.



Расчет оплаты работ за Сентябрь 2022

ФИО	Должность	Начисления по квитку в месяц	Часы отработанные за месяц	ЧТС	Кол-во часов работ	сумма оплаты работы	Отчисление на соц нужды
Погребной В.В.	Электрогазосварщик 6 разряда	65 548,96	186	352,41	10,00	3 524,14	1 205,26
Галимов Р.М.	Слесарь по ремонту оборудования котельной, 5разряд	37 714,06	184	204,97	10,00	2 049,68	700,99
Рябченко К.А.	Слесарь по ремонту оборудования котельной, 5разряд	35 700,80	176	202,85	10,00	2 028,45	693,73
Всего		138 963,82	546,00	760,23	30,00	7 602,27	2 599,98

Экономист по планированию

( должность )

(личная подпись)

Москина К.А.

( расшифровка подписи )

Номер документа	Дата составления
	28.09.2022

Отчетный период	
с	по
28.09.2022	29.09.2022

[illegible]

Начальник участка  
( должность )

( личная подпись )

Исаков С.А.

( расшифровка подписи )

29.09.2022

Мастер смены  
( должность )

( личная подпись )

Шлейхер Л.А.

( расшифровка подписи )

29.09.2022



## РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022

Погребной Вячеслав Владимирович (00667)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Подразделение: Участок № 20

Должность: Электрогазосварщик 6 разряда

Оклад (тариф): 14 500

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
<b>Начислено:</b>					<b>65 548,96</b>	<b>Удержано:</b>		<b>8 521,00</b>
Оплата по окладу по часам	сент. 2022	22	176	176,00 час.	14 500,00	НДФЛ	сент. 2022	8 521,00
Оплата сверхурочных часов	сент. 2022		10	10,00 час.	1 565,34	<b>Выплачено:</b>		<b>55 548,48</b>
Доплата за работу в ночное время	сент. 2022			5,00 час.	82,39	Зарплата за месяц (Банк, вед. № 286 от 19.09.22)	авг. 2022	55 548,48
Районный коэффициент	сент. 2022			22,00 дн.	10 036,64			
Доплата за вредные условия	сент. 2022				580,00			
Доплата за качество выполненных работ	сент. 2022				16 727,73			
Компенсация за вредные условия (молоко)	сент. 2022				462,00			
Компенсация за стирку спец. одежды	сент. 2022				94,86			
Оплата по приказам	сент. 2022				20 000,00			
Доплата за соблюдение температурного графика и безаварийной работы	сент. 2022				1 500,00			

Долг предприятия на начало

55 548,48 Долг предприятия на конец

57 027,96

Общий облагаемый доход: 443 816,97

## РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022

Галимов Раис Мухарамович (00771)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Подразделение: Участок № 20

Должность: Слесарь по ремонту оборудования котельной №25 5 разряда

Оклад (тариф): 13 200

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
<b>Начислено:</b>					<b>37 714,06</b>	<b>Удержано:</b>		<b>4 721,00</b>
Оплата по окладу по часам	сент. 2022	22	176	176,00 час.	13 200,00	НДФЛ	сент. 2022	4 721,00
Оплата работы в праздничные и выходные дни	сент. 2022	1	8	8,00 час.	1 200,00	<b>Выплачено:</b>		<b>8 732,67</b>
Районный коэффициент	сент. 2022			22,00 дн.	7 527,74	Зарплата за месяц (Банк, вед. № 278 от 19.09.22)	авг. 2022	8 732,67
Доплата за вредные условия	сент. 2022				528,00			
Доплата за качество выполненных работ	сент. 2022				10 164,48			
Компенсация за стирку спец. одежды	сент. 2022				93,84			
Оплата по приказам	сент. 2022				5 000,00			

Долг предприятия на начало

8 732,67 Долг предприятия на конец

32 993,06

Вычетов на детей: 1 400,00

## РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА СЕНТЯБРЬ 2022

Рябенко Константин Алексеевич (00636)

Организация: ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Подразделение: Участок № 20

Должность: Слесарь по ремонту оборудования котельной №25 5 разряда

Оклад (тариф): 13 200

Вид	Период	Рабочие		Оплачено	Сумма	Вид	Период	Сумма
		Дни	Часы					
<b>Начислено:</b>					<b>35 700,80</b>	<b>Удержано:</b>		<b>4 642,00</b>
Оплата по окладу по часам	сент. 2022	22	176	176,00 час.	13 200,00	НДФЛ	сент. 2022	4 642,00
Районный коэффициент	сент. 2022			22,00 дн.	6 717,93	<b>Выплачено:</b>		<b>15 120,88</b>
Доплата за вредные условия	сент. 2022				528,00	Зарплата за месяц (Банк, вед. № 278 от 19.09.22)	авг. 2022	15 120,88
Доплата за качество выполненных работ	сент. 2022				8 665,11			
Компенсация за стирку спец. одежды	сент. 2022				89,76			
Оплата по приказам	сент. 2022				5 000,00			
Доплата за соблюдение температурного графика и безаварийной работы	сент. 2022				1 500,00			

Долг предприятия на начало

15 120,88 Долг предприятия на конец

31 058,02

Общий облагаемый доход: 307 058,02

ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

Отчет по проводкам за Январь 2021 г. - Август 2024 г.

Отбор: Счет Дт Равно "08.05" И Счет Кт В группе "10" И Субконто Дт1 Равно "Реконструкция тепловых сетей по ул Кадровая 15 протяж 45 м ду 80 мм"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит	
					Счет		Счет	
30.09.2022	Расход материалов 00БП-001151 от 30.09.2022 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция тепловых сетей по ул Кадровая 15 протяж 45 м ду 80 мм	Муфта Ду-63 п/п Участок № 20	БУ Кол.	08.05	237,50	10.01	237,50
30.09.2022	Расход материалов 00БП-001151 от 30.09.2022 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция тепловых сетей по ул Кадровая 15 протяж 45 м ду 80 мм	Муфта переходная п/п 63-25 Участок № 20	БУ Кол.	08.05	69,55	10.01	69,55
30.09.2022	Расход материалов 00БП-001151 от 30.09.2022 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция тепловых сетей по ул Кадровая 15 протяж 45 м ду 80 мм	Труба PP арм.стекл Ду-63x8,6 SDR 7,4 PN20 Участок № 20	БУ Кол.	08.05	7 939,17	10.01	7 939,17
30.09.2022	Расход материалов 00БП-001151 от 30.09.2022 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция тепловых сетей по ул Кадровая 15 протяж 45 м ду 80 мм	Угол пп 90гр Ду 40 Участок № 20	БУ Кол.	08.05	66,16	10.01	66,16
30.09.2022	Расход материалов 00БП-001151 от 30.09.2022 12:00:00 Списание материалов в производство	Реконструкция тепловых сетей по ул Кадровая 15 протяж 45 м ду 80 мм	Угол пп 90гр Ду 63 Участок № 20	БУ Кол.	08.05	400,37	10.01	400,37
30.09.2022	Регламентная операция 00БП-000114 от 30.09.2022 23:59:59 Корректировка стоимости списания	Реконструкция тепловых сетей по ул Кадровая 15 протяж 45 м ду 80 мм	Угол пп 90гр Ду 40 Участок № 20	БУ Кол.	08.05	-0,39	10.01	-0,39
					БУ Кол.	8 712,36		8 712,36
								33,000

Ответственный:

Главный бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

Борисенко В. Ю.

(расшифровка подписи)

по количеству:  
9 506 = 10.01

по сумме:  
9 546 = 10.01



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «ТеплоРесурс»

## ПРИКАЗ

№ 70-11

от « 07 » 03 2022г.

«О создании постоянно действующей  
комиссии по приемке выполненных работ»

В целях осмотра и принятия результатов выполненных ремонтных работ

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по приемке выполненных работ по ремонту и реконструкциям подрядным илихозспособом в структурных подразделениях ООО «ТеплоРесурс» в следующем составе:

Председатель:

Главный инженер

И.А.Ощепко

Члены комиссии:

Ответственный за осуществление  
производственного контроля

А.А.Шевелев

Инженер ПТО

Я.А.Ахметзянова

Инженер ПТО

А.Н.Липунов

Начальник соответствующего участка

Производитель работ (ответственный исполнитель)

2. Результаты приемки отражать в Акте установленной формы (Приложение 1).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор  
ООО «ТеплоРесурс»



Е.С.Баранов

ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»

КОПИЯ ВЕРНА



Баранов Е.С.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации Анжеро-Судженского городского округа

М.С. Масалкин

" 14 " 09 20 12 года

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ТеплоРесурс"

Е.С. Баранов

" 14 " 09 20 12 года

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальная смета)

на Реконструкция тепловых сетей по ул. Кадровая, д. 15. Замена трубы стальной Ø 50 мм на PP Ø 63 мм L= 10 м

(наименование работ и затрат)

Тепловые сети котельной № 25, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, 7.

(наименование объекта)

Основание:

Исполнение концессионного соглашения № 20 от 29.12.2015г.

Сметная стоимость	62 407,88 руб.
строительных работ	50 986,83 руб.
Средства на оплату труда	11 325,33 руб.
Сметная трудоемкость	31,85 чел.час
Трудозатраты механизаторов	3,16 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
1	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0125	44 221,30	4 140,00	40 081,30	478,20	552,77	51,75	501,02	5,98
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 92% ФОТ (от 66,99)										61,63		
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 66,99)										30,82		
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,02	46 983,43	46 983,43			939,67	939,67		
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 080,62)										961,75		
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 080,62)										432,25		
3	ТЕР07-06-002-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,03	27 894,41	27 047,20	847,21	11,54	836,83	811,42	25,41	0,35


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1												
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 933,57)										1 026,93		
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 933,57)										681,51		
4	ТЕРр66-16-16 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №518/пр	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 50 мм	100 м трубопрово да	0,2	13 513,67	10 913,46	2 532,29	31,45	2 702,73	2 182,69	506,46	6,29
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 2 517,95)										2 240,98		
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 517,95)										1 107,90		
5	ТЕР24-01-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C, диаметр труб: 70 мм	1 км трубопрово да	0,02	1 041 897,64	168 216,68	113 507,41	1 085,98	20 837,95	3 364,33	2 270,15	21,72
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 117% ФОТ (от 3 896,13)										4 558,47		
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 3 896,13)										2 883,14		
12	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да	0,1	2 722,16	2 282,13	360,31		272,22	228,21	36,03	
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 121% ФОТ (от 262,44)										317,55		
Сметная прибыль 72% ФОТ (от 262,44)										188,96		
13	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полужаками из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,18	11 642,97	6 751,64	421,68		2 095,73	1 215,30	75,90	
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 397,60)										1 355,67		
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 397,60)										768,66		
14	ТССЦ-104-0551 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №519/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром: 64 мм	м	20	17,48				349,60			
2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: В текущих ценах												
15	ТЕР07-06-002-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,03	35 632,54	33 809,00	1 059,01	14,43	1 068,98	1 014,27	31,77	0,43
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 166,95)										1 283,65		
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 1 166,95)										851,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0125	8 420,74		8 420,74	105,87	105,26		105,26	1,32
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 92% ФОТ (от 1,65)									1,52			
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1,65)									0,76			
17	ТЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №514/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирова нной площади	0,075	1 173,84		1 173,84	15,24	88,04		88,04	1,14
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Перевод в текущие цены ОЗП=32,56; ЭМ=8,15; МАТ=8,49												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 1,43)									1,27			
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 1,43)									0,59			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									29 849,78	9 807,64	3 640,04	37,23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									32 230,95	11 278,78	4 550,07	46,55
В том числе, справочно:												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 16, 2-3, 15, 4-5, 12-14, 17)									2 381,17	1 471,15	910,01	9,31
Накладные расходы									11 809,41			
В том числе, справочно:												
89% ФОТ (от 3600) (Поз. 2, 4, 17)									3 204,00			
92% ФОТ (от 68,64) (Поз. 1, 16)									63,15			
97% ФОТ (от 1397,6) (Поз. 13-14)									1 355,67			
110% ФОТ (от 2100,52) (Поз. 3, 15)									2 310,57			
117% ФОТ (от 3896,13) (Поз. 5)									4 558,47			
121% ФОТ (от 262,44) (Поз. 12)									317,55			
Сметная прибыль									6 946,47			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 1080,62) (Поз. 2)									432,25			
41% ФОТ (от 1,43) (Поз. 17)									0,59			
44% ФОТ (от 2517,95) (Поз. 4)									1 107,90			
46% ФОТ (от 68,64) (Поз. 1, 16)									31,57			
55% ФОТ (от 1397,6) (Поз. 13-14)									768,68			
72% ФОТ (от 262,44) (Поз. 12)									188,96			
73% ФОТ (от 2100,52) (Поз. 3, 15)									1 533,38			
74% ФОТ (от 3896,13) (Поз. 5)									2 883,14			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1, 16									658,03	51,75	606,28	7,30



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									817,36	59,51	757,85	9,13
Накладные расходы 92% ФОТ (от 68,64)									63,15			
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 68,64)									31,57			
Итого с накладными и см. прибылью									912,08			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 2									939,67	939,67		
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1 080,62	1 080,62		
Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 080,62)									961,75			
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 080,62)									432,25			
Итого с накладными и см. прибылью									2 474,62			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве:												
Итого Поз. 3, 15									1 905,81	1 825,69	57,18	0,78
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									2 193,96	2 099,54	71,48	0,98
Накладные расходы 110% ФОТ (от 2 100,52)									2 310,57			
Сметная прибыль 73% ФОТ (от 2 100,52)									1 533,38			
Итого с накладными и см. прибылью									6 037,91			
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 4									2 702,73	2 182,69	506,46	6,29
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									3 156,75	2 510,09	633,08	7,86
Накладные расходы 89% ФОТ (от 2 517,95)									2 240,98			
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 517,95)									1 107,90			
Итого с накладными и см. прибылью									6 505,63			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:												
Итого Поз. 5									20 837,95	3 364,33	2 270,15	21,72
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									21 910,14	3 868,98	2 837,69	27,15
Накладные расходы 117% ФОТ (от 3 896,13)									4 558,47			
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 3 896,13)									2 883,14			
Итого с накладными и см. прибылью									29 351,75			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												
Итого Поз. 12									272,22	228,21	36,03	
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									315,46	262,44	45,04	
Накладные расходы 121% ФОТ (от 262,44)									317,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 72% ФОТ (от 262,44)								188,96			
	Итого с накладными и см. прибылью								821,97			
	Теплоизоляционные работы:											
	Итого Поз. 13-14								2 445,33	1 215,30	75,90	
	Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								2 646,61	1 397,60	94,88	
	Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 397,60)								1 355,67			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 397,60)								768,68			
	Итого с накладными и см. прибылью								4 770,96			
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 17								88,04		88,04	1,14
	Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								110,05		110,05	1,43
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 1,43)								1,27			
	Сметная прибыль 41% ФОТ (от 1,43)								0,59			
	Итого с накладными и см. прибылью								111,91			
	Итого								50 986,83			
	В том числе:											
	Материалы								16 402,10			
	Машины и механизмы								4 550,07			
	ФОТ								11 325,33			
	Накладные расходы								11 809,41			
	Сметная прибыль								6 946,47			
	Непредвиденные затраты 2%								1 019,74			
	Итого с непредвиденными								52 006,57			
	НДС 20%								10 401,31			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>62 407,88</b>			

Составил: Инженер по подготовке производства  Я.А. Ахметзянова  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

